

Projekt	KGR	Vergabe	VE	TEXT	A	Status	TXT	Auftragnehmer	RE	St	Urbudget	Budget aktiv	Angebotsbetrag	Auftrag vorbereitet	Auftrag beauftragt	Nachträge	Auftragsw. ges.	Risiko-Rückst.	Nachtrags-Rückst.	Prognose	Zahlungsfreigaben	Skonto	Sicherheit	Gewährleistung	Kostenfeststellung*
355 23014				Umbau Kinderhaus Sigmaringendorf							146.072,50	146.072,50	122.047,93	101.222,93	20.825,00		20.825,00			137.577,43	12.318,51			12.318,51	
3											92.106,00	92.106,00	77.256,85	77.256,85						84.634,85					
				3010				ABBRUCH/ RÜCKBAU			1.011,50	1.011,50								1.011,50					
				3060				ALLGEMEINE BAUSTELLEINRICHTUNG			595,00	595,00								595,00					
				3150				FENSTERBAUARBEITEN			297,50	297,50								297,50					
				3200				SONNENSCHUTZARBEITEN (Innenliegender Sonnen- und Blendschutz)			1.190,00	1.190,00								1.190,00					
				3280				SCHLISSANLAGE			59,50	59,50								59,50					
				3300				BESCHILDERUNG			119,00	119,00								119,00					
				3310				ESTRICHARBEITEN	1-vorbereitet	Reuter Malerwerkstätten GmbH	11.305,00	11.305,00	14.565,60	14.565,60						14.565,60					
				3350				NATURWERKSTEIN/BETONWERKSTEIN	1-vorbereitet	KLEINER GRABMALE	1.011,50	1.011,50	1.296,24	1.296,24						1.296,24					
				3370				FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN			535,50	535,50								535,50					
				3390				INNENPUTZARBEITEN			7.140,00														
				3400				TROCKENBAUARBEITEN (Metallständerwände, Vorsatzschalen, Deckenbekleidungen etc.)			12.495,00														
								TROCKENBAUARBEITEN - Wände, Vorsatzschalen, Akustikelemente	1-vorbereitet	GAM GIOVANNI GIARDULLI E.K.		17.850,00	22.371,70	22.371,70						22.371,70					
				3420				TROCKENBAUARBEITEN (erweiterte Akustikbekleidungen an Wänden- und Decken)			5.355,00														
				3440				SCHREINERARBEITEN (Treppenanlage und Podest inkl. Regal für 2. Rettungsweg)	1-vorbereitet	KELLER INNENAUSBAU GMBH	29.750,00	29.750,00	14.663,18	14.663,18						14.663,18					
								SCHREINER (Innentüren, inkl. Brandschutztüren/ Schutzvorrichtungen etc.)	1-vorbereitet	Schreinerei Springer V. & W.	5.355,00	5.355,00	4.538,66	4.538,66						4.538,66					
				3480				BODENBELAGSARBEITEN	1-vorbereitet	SCHMÖTZER RAUMAUSSTATTUNG	5.771,50	5.771,50	6.177,29	6.177,29						6.177,29					
				3500				MALER-/LACKIER- UND TAPEZIERARBEITEN			6.545,00														
								DÄMM-, TAPEZIER- UND MALERARBEITEN	1-vorbereitet	HASSA BAU		13.685,00	13.644,18	13.644,18						13.644,18					
				3510				REINIGUNGSARBEITEN			595,00									595,00					
				3900				UNVORHERGESEHENE EREIGNISSE			2.975,00	2.975,00								2.975,00					
4											27.786,50	27.786,50	23.966,08	23.966,08						26.762,58					
				4010				SANITÄRARBEITEN			1.785,00														
								SANITÄR- UND LÜFTUNGSARBEITEN	1-vorbereitet	NABENHAUER GMBH & CO. KG		4.165,00	7.273,24	7.273,24						7.273,24					
				4020				HEIZUNGSBAU	1-vorbereitet	NABENHAUER GMBH & CO. KG	2.975,00	2.975,00	4.584,90	4.584,90						4.584,90					
				4030				ELEKTROARBEITEN	1-vorbereitet	ELEKTRO STÄRK	17.850,00	17.850,00	12.107,94	12.107,94						12.107,94					
				4050				LÜFTUNGEN			2.380,00														
				4060				FEUERLÖSCHANLAGEN UND -GERÄTE			416,50	416,50								416,50					
				4900				UNVORHERGESEHENE EREIGNISSE			1.785,00	1.785,00								1.785,00					
				4940				ABBRUCH- UND RÜCKBAUARBEITEN HLSE			595,00	595,00								595,00					
7											26.180,00	26.180,00	20.825,00		20.825,00		20.825,00			26.180,00	12.318,51			12.318,51	
				7020				PRÜFUNGEN, GENEHMIGUNGEN			1.190,00	1.190,00								1.190,00					
				7110				ARCHITEKTUR LPH I-VIII (Leistungen auf Nachweis)	3-beauftragt	MAUCH OFFNER ARCHITEKTENGESELLSCHAFT MBH AZ	20.825,00	20.825,00	20.825,00		20.825,00		20.825,00			20.825,00	12.318,51			12.318,51	
				7180				WÄRMESCHUTZ			1.785,00	1.785,00								1.785,00					
				7230				BRANDSCHUTZ - Gutachten und Beratung			1.190,00	1.190,00								1.190,00					
								FLUCHT- UND RETTUNGSPLÄNE/ BRANDSCHUTZORDNUNG (Anpassungen Bestand)			595,00	595,00								595,00					
				7250				ALLGEMEINE BAUNEBEKOSTEN			595,00	595,00								595,00					
Gesamtergebnis											146.072,50	146.072,50	122.047,93	101.222,93	20.825,00		20.825,00			137.577,43 €	12.318,51			12.318,51	

ALLE ANGABEN INKL. 19% MWST

<p>Kostenermittlung MAUCH OFFNER Architekten vom 06.09.2023</p>	<p>Kostenermittlung MAUCH OFFNER Architekten vom 06.09.2023 Budgetverschiebungen innerhalb der Gewerke berücksichtigt (Empfohlenes Sicherheitsbudget = 5.994,63 € brutto nicht berücksichtigt)</p>	<p>zu erwartendes Investitionsvolumen <u>Hinweise zur Prognose:</u> (Abweichungen durch unkontierte Beträge in Prognose (nur bei Schlussrechnungen berücksichtigt) keine vertraglichen Abzüge in Prognose (nur bei Schlussrechnungen berücksichtigt)</p>
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budgetunterschreitung inkl. 19% Mwst, Stand 24.01.2024	8.495,07 €
zu erwartende Einsparungen durch Skontovereinbarungen	0,00 €
Budgetunterschreitung inkl. 19% Mwst, Stand 24.01.2024, nach Skonto	8.495,07 €
Empfohlenes Sicherheitsbudget i.H. von 5.994,63 € nicht berücksichtigt	0,00 €